

Mielec, dnia 30.04.2021r.

**Elektromontaż Rzeszów SA**  
**ul. Słowackiego 20**  
**35-060 Rzeszów**

## LIST REFERENCYJNY

ENERVIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Inwestorów 23 potwierdza, że Elektromontaż Rzeszów SA w okresie od 25.09.2019r. do 31.12.2020r. wykonał roboty elektryczne na zadaniu:

### **„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i ciepłą przy ul. Zdrojowej w Grójcu”**

Szczegółowy zakres robót zrealizowanych przez Elektromontaż Rzeszów SA obejmował:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej z uzgodnieniami,
2. Montaż linii SN 15kV od złącza SN 15kV do pola liniowego stacji trafo ,
3. Dostawa i montaż stacji transformatorowej 15/0,4kV z wyposażeniem jn:
  - ✓ Rozdzielnia SN 15kV L1, PP, Pt,
  - ✓ Rozdzielnia NN 0,4kV z układem pomiarowym WG 3200A i 3x630A,
  - ✓ Transformator AL suchy 15,075/0,42kV 2000kVA,
  - ✓ Obudowa betonowa kolor wg.RAL,
  - ✓ Most kablowy NN 3000A 6x240 od trafo do rozdzielni n/n,
  - ✓ Most kablowy SN 15kV od trafo do rozdzielni SN,
  - ✓ Sprzęt BHP,
  - ✓ Tablica pomiarowa 2kpl,
4. Roboty elektryczne zewnętrzne, zabezpieczenie kolizji, przesunięcie słupów,
5. Roboty elektryczne silnoprądowe:
  - ✓ Montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego 1h i ewakuacyjnego 1h,
  - ✓ Montaż tras kablowych,
  - ✓ Montaż instalacji gniazd 230V 16A i zestawów gniazdowych 5g 400V 16A,
  - ✓ Montaż rozdzielni R-2, RG, APW, H1-DC, H1-AC, RKG,
  - ✓ Montaż wlz-tów do w/w rozdzielni,
  - ✓ Montaż systemu alarmowego,
  - ✓ Montaż systemu TV przemysłowej,
  - ✓ Montaż systemu Gazex,
  - ✓ Montaż instalacji odgromowej budynku wraz z iglicami odgromowymi 6m,
  - ✓ Montaż głównego wyłącznika p.poż.,
  - ✓ Próby, pomiary,
  - ✓ Uruchomienie.

6. Roboty sterowania i AKPiA:

a) Węzeł cieplny:

- ✓ Montaż tras kablowych,
- ✓ Montaż kabli siłowych zasilających urządzenia technologii,
- ✓ Montaż kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych AKPiA

b) Montaż kabli kotłowni i kogeneracji:

- ✓ Montaż tras kablowych,
- ✓ Montaż kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych AKPiA

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła **737 220 zł netto**.

W/w roboty zostały wykonane w terminie, z należytą starannością, solidnie i prawidłowo oraz zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
Enerviso Sp. z o.o.  
  
Piotr Andrusiewicz